

Информация о выполнении инвестиционных программ организаций Архангельской области, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, млн. рублей без НДС

Инвестиционные программы, реализуемые 2014 году

№	Наименование инвестиционной программы	Краткое описание мероприятий программы	Сроки реализации инвестиционной программы	Общий объем финансирования, млн. руб.	Примечание
1	Инвестиционная программа ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания»	Строительство коммунальной котельной №1, мощностью 45 МВт на возобновляемом виде топлива (отходы лесопиления), п. Октябрьский, Устьянский район	2013-2029	483,100	Объекты построены. Документы на ввод объектов находятся в стадии оформления
2	Инвестиционная программа №1, №2 ООО «УК «Уютный город»	Реконструкция котельных Квартальная (4,5 МВт) СХТ (2 МВт), Центральная (6 МВт) с переводом на биотопливо, строительство тепловых сетей 0,52 км, г.Шенкурск	2011-2016	75,139	Объекты построены. Документы на ввод объектов находятся в стадии оформления
3	Инвестиционная программа №1 ООО «Уютный город»	Строительство котельной ПУ-44, работающей на биотопливе, мощностью 8 МВт, строительство тепловых сетей 1,59 км, г.Шенкурск	2013-2018	80,000	Объекты построены. Документы на ввод объектов находятся в стадии оформления
4	Инвестиционная программа ООО «УК «Весна»	Строительство котельной, работающей на биотопливе, мощностью 1,5 МВт, строительство тепловых сетей 1,2 км, г.Шенкурск	2013-2017	24,9	Объекты построены и введены в эксплуатацию
5	Инвестиционная программа ООО «Вельская энергетическая компания»	Увеличение мощности котельной РМЗ с переводом ее на газ, прокладка соединяющего трубопровода 1,4 км, реконструкция теплового пункта, г. Вельск	2014-2017	16,082	Объекты построены и введены в эксплуатацию
6	Инвестиционная программа ЗАО «Архоблэнергогаз»	Строительство тепловой сети 0,742 км в д. Рикасиха, Приморский район	2014-2015	6,701	Объекты построены и введены в эксплуатацию

7	Инвестиционная программа ГУ ОАО «ТГК-2»	Реконструкция СТЭЦ-1, объекты для обеспечения технической готовности теплоснабжения, г. Северодвинск	2014-2019	5 136,660	Проведена реконструкция тепловых сетей в г. Северодвинск и г. Архангельск; реконструкция турбогенератора СТЭЦ-2; модернизация экономайзера СТЭЦ-1; проводились работы по гидромурфте на СТЭЦ-2
8	Инвестиционная программа Лешуконского филиала ОАО «АрхоблЭнерго»	Установка двух котлов на котельной СХТ (4 МВт), двух котлов на котельной МРУ-1 (4 МВт), прокладка тепловой сети 1,5 км, с. Лешуконское	2013-2017	28,100	В 2013 г. произведена замена котлов на котельной СХТ за счет бюджетных средств, инвестиционная составляющая в тарифе на 2014 год не закладывалась
9	Инвестиционная программа ОАО «Сети»	Реконструкция тепловых сетей 0,844 км, г. Новодвинск	2013-2014	13,221	Объекты построены и введены в эксплуатацию

#### Инвестиционные программы, находящиеся в стадии возврата инвестиций

10	Инвестиционная программа ООО «Емецкое теплоснабжающее предприятие» по объектам теплоснабжения п. Бри-Наволоок	Строительство котельной на биотопливе мощностью 2,25 МВт, п. Бри-Наволоок, Холмогорский район	2010-2015	19,720	Мероприятия инвестиционной программы выполнены в полном объеме
11	Инвестиционная программа ООО «Емецкое теплоснабжающее предприятие» по объектам теплоснабжения п. Двинской	Реконструкция котельной 1 МВт, п. Двинской, Холмогорский район	2010-2019	6,160	Мероприятия инвестиционной программы выполнены в полном объеме
12	Инвестиционная программа ООО «Емецкое теплоснабжающее предприятие» с. Емецк	Строительство котельных на биотопливе мощностью 9 МВт, с. Емецк, Холмогорский район	2011-2016	63,700	Мероприятия инвестиционной программы выполнены в полном объеме
13	Инвестиционная программа ООО «Холмогорское теплоснабжающее предприятие» по объектам теплоснабжения с. Холмогоры	Строительство котельной на биотопливе мощностью 6 МВт, с. Холмогоры	2011-2016	40,000	Мероприятия инвестиционной программы выполнены в полном объеме
14	Инвестиционная программа ООО «Архбиоэнерго» по объектам теплоснабжения п. Катунино	Строительство котельной на биотопливе мощностью 12 МВт, п. Катунино, Приморский район	2011-2016	116,285	Мероприятия инвестиционной программы выполнены в полном объеме
15	Инвестиционная программа ООО «Архбиоэнерго» по объектам теплоснабжения п. Лайский док	Строительство котельной на биотопливе мощностью 3 МВт, п. Лайский док, Приморский район	2010-2014	29,658	Мероприятия инвестиционной программы выполнены в полном объеме
16	Инвестиционная программа ООО «Архбиоэнерго» по объектам теплоснабжения п. Луговой	Строительство котельной на биотопливе мощностью 1,5 МВт, п. Луговой, Приморский район	2010-2026	26,190	Мероприятия инвестиционной программы выполнены в полном объеме

17	Инвестиционная программа ООО «Архбиоэнерго» по объектам теплоснабжения п. Боброво	Строительство котельной на биотопливе мощностью 3 МВт, п. Боброво, Приморский район	2010-2025	35,616	Мероприятия инвестиционной программы выполнены в полном объеме
18	Инвестиционная программа ООО «Архбиоэнерго»	Строительство котельной на биотопливе мощностью 4,5 МВт, Лесозавод 23, г. Архангельск	2010-2018	37,102	Мероприятия инвестиционной программы выполнены в полном объеме
19	Инвестиционная программа ООО «Устьянская теплоснабжающая компания»	Строительство котельной, п. Октябрьский, Устьянский район	2011-2017	75,000	Мероприятия инвестиционной программы выполнены в полном объеме
20	Инвестиционная программа Виноградовского филиала ОАО «АрхоблЭнерго»	Установка частотных преобразователей на электродвигатели оборудования котельной в п. Двинской, Верхнетоемский район	2013-2015	1,650	Мероприятия инвестиционной программы выполнены в полном объеме
21	Инвестиционная программа ООО «Соловки Электросбыт»	Строительство соединяющего участка тепловой сети, 2,6 км, Проектирование и строительство котельной в микрорайоне Каргополь-2 8 МВт, Няндомский район	2013-2017	99,000	Мероприятия инвестиционной программы выполнены в полном объеме